

## Inspectie-en onderhoudsformulier ESCOjoint 60s

<b>Datum:</b>		<b>Rijksweg:</b>		<b>Naam inspecteur:</b>	
<b>Locatie:</b>		<b>(Hoofd)rijbaan:</b>	<input type="checkbox"/> HRR <input type="checkbox"/> HRL	<b>Beheerder:</b>	(bijvoorbeeld RWS)
		<b>Kunstwerkcode:</b>		<b>Kunstwerknaam:</b>	
<b>Projectnaam:</b>			<b>Voegnr.:</b>	<b>Batchnummer voeg:</b>	(overnemen van applicatieformulier)

	Inspectie-item	Waarop inspecteren	Methode/middel	Freq. / tijdstip	Toetsingswaarde	Onderhoud:	Bij akkoord Paraaf:	Foto? / afwijking?	Opmerking (zie onder):
1	Algehele staat	Roestwater, lekkage en noemenswaardige hiaten.	Visueel	advies 1x/jr.	Roestwater mag niet voorkomen, lekkage mag niet voorkomen.				
2	Aansluiting voeg-asfalt	spoorvorming, hoogte asfalt t.o.v. voeg	Visueel, meten bij twijfel	advies 1x/jr.	bovenkant asfalt < 3 mm t.o.v. bovenkant voeg.	Herstellen / vervangen asfalt			
3	Bitumineuze aansluitvoeg	Staat van de aansluitvoeg.	Visueel	advies 1x/jr.	geheel gevuld, geen noemenswaardige hiaten.	Vervangen aansluitvoeg.			
4	Voegrubber	Waterdichtheid, uitdroging en hiaten.	Visueel	advies 1x/jr.	Voegovergang dient lekvrij te zijn.	Repareren of vervangen voegband.			bij vervanging: raadpleeg het B&O plan.
5	Voegrubber	Vervuiling	Visueel	advies 1x/jr.	Er mag geen noemenswaardige vervuiling op de voegband aanwezig zijn. Kunstwerk dient vrij te kunnen bewegen en de kans op uitdrukken van de voegband dient minimaal te zijn.	Reinigen voegband.			
6	Staalconstructie	conservering en hiaten	Visueel	advies 1x/jr.	Geen noemenswaardige roestvorming / hiaten.	Eventueel herstellen conservering.			
7	Boutverbindingen	Hiaten in verbinding.	Auditief / Visueel	advies 1x/jr.	Luisteren of er staal-op-staal geluid voorkomt / visueel.	Eventueel herstellen boutverbinding.			bij herstel: raadpleeg het B&O plan.
8	Schamkantconstructie	conservering en hiaten	Visueel	advies 1x/jr.	Geen noemenswaardige roestvorming / hiaten.	Eventueel herstellen conservering.			

Opmerkingen / afwijkingen
